



GMINA KLESZCZEWO

ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
NIP 777-31-57-115

Kleszczewo, dnia 14.08 2020r.

DG.042.35.2020

**Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania
Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań**

RPWP.03.01.01-30-0163/17
(DWP.433.522.2017.I)

Na podstawie § 17 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0163/17 pt. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo” oraz ust. 15r Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Gmina Kleszczewo zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2021 roku.

W trzykrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych na gruntowe pompy ciepła (data publikacji ogłoszeń: 19.02.2020 r., 08.05.2020 r. oraz 10.07.2020r.) oferowane ceny złożonych ofert znacznie przekroczyły budżet przyjęty we wniosku o dofinansowanie (złożone oferty były wyższe o ponad 1 200 000,00 zł). Wpływ na różnicę między rzeczywistą ceną a planowaną we wniosku o dofinansowanie z pewnością ma długi upływ czasu od złożenia wniosku o dofinansowanie a podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą, ale również obecna sytuacja na rynku wynikająca z pandemii COVID-19 i utrudnionym dostępem do materiałów dla potencjalnych Wykonawców chcących wziąć udział w postępowaniu przetargowym.

W trzykrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych wpłynęła tylko jedna oferta. Brak zainteresowania większej liczby Wykonawców może wynikać z faktu, iż montaż gruntowych pomp ciepła na chwilę obecną przypada na okres jesienno-zimowy, co znacznie utrudnia i wydłuża czas realizacji inwestycji i możliwość wykonania odwiertów przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Przedłużenie realizacji zadania zwiększyłoby szanse na wystartowanie w postępowaniach przetargowych większej liczby potencjalnych Wykonawców.

Otrzymane dotychczas oferty uniemożliwiają realizację zadania zgodnie z zaplanowanym budżetem. Kwoty wykraczające poza zakładany we wniosku o dofinansowanie budżet stanowiąc będą

koszt niekwalifikowalny projektu, który sfinansować będą musieli mieszkańcy gmin. Beneficjent obawia się, że znacznie wyższa cena od zakładanej na montaż gruntowych pomp ciepła przekroczy możliwości finansowe mieszkańców, wpłynie na wycofanie się znacznej części mieszkańców z projektu, co zaburzy realizację przedmiotowego projektu i osiągnięcie założonych wskaźników.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2021 roku. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem



WÓJT
Bogdan Kemnitz